

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/56dfa6eb-fa2c-38d7-94fc-d1ef335ba667>

Bibliografie	
<b>Titel</b>	Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen (DGUV Information 203-017)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	DGUV Information 203-017
<b>Normtyp</b>	Satzung
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Anhang 2 - Checkliste

	Ja	Nein
1. Liegen Leitungspläne vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Elektroleitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Fernmeldeleitungen (öffentlicher, privater Anbieter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Leitungen der DB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Gasleitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Wasserleitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Abwasserleitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bundeswehr/NATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Produktleitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sonstige Leitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Stehen Leitungssuchgeräte zur Verfügung, um Leitungen orten zu können, die nicht in Bestandsplänen verzeichnet sind? (Mit Leitungssuchgeräten kann auch der exakte Verlauf von Leitungen festgestellt werden, die in Bestandsplänen verzeichnet sind.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Sind Ortstermine mit den Leitungsbetreibern vereinbart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Leitungsbetreiber:		
- Termin:		

*(Bei nicht ausreichendem Platz bitte Terminvereinbarung als Anlage beifügen.)*

	Ja	Nein
4. Sind der Leitungsverlauf und die Verlegetiefe deutlich gekennzeichnet, z. B. mit Sprühfarbe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Sind mit den Leitungsbetreibern Schutz- und Sicherungsmaßnahmen vereinbart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Sind die speziellen Werkzeuge, Geräte, technische Einrichtungen etc. zur Durchführung der vereinbarten Schutz- und Sicherungsmaßnahmen beschafft und zur Verfügung gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Sind die Baustellenanlieger über das Bauvorhaben informiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Liegen die wichtigen Telefonnummern auf der Baustelle bereit, z. B. Rettungsdienste, Feuerwehr, Leitungsbetreiber?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Sind die Beschäftigten für die vorgesehenen Arbeiten qualifiziert und unterwiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Sind die Beschäftigten über die Gefährdungen und über das Verhalten im Schadensfall unterwiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Steht den Beschäftigten die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>